





<b>MAITRISE D'OUVRAGE</b> 	<b>MAITRISE D'ŒUVRE</b> 	<b>CONTROLE TECHNIQUE</b> 	<b>CONTROLE GEOTECHNIQUE</b> 	<b>CSPS</b> 
--	--	--	---	--

**Commune de Vendenheim**  
**Bassin enterré de 7400m3 et ouvrages annexes**  
**Lot N°01**

<b>MANDATAIRE</b> 	<b>MANDATAIRE</b> 	<b>BIM MANAGER</b> 	<b>ÉMETTEUR DU DOCUMENT</b> 
<b>GROUPEMENT D'ENTREPRISES</b> 			

**Programme prévisionnel des travaux**

C	03/03/22	Groupement	BLH	AAU / RRO	Mise à jour suivant demande du MOE du 02/03/22 (décalage du démarrage au 04/04/22)
B	20/12/22	Groupement	AAU	AAU/RRO	Mise à jour suivant demande du MOE du 15/12/21 (décalage du démarrage au 07/02/22)
A	26/11/21	Groupement	AAU	AAU/RRO	Emission originale suivant échanges avec EMS/ARTELIA
Ind.	Date	Établi	Vérifié	Validé	Observation/Modification

Phase			Type			Activité		Numéro					Ind	Statut
E	X	E	P	L	N	O	R	0	0	3	0	0	C	INF

**Bassin de Vendenheim  
Lot 1  
Programme prévisionnel des travaux**

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2021							Semestre 1, 2022					Semestre 2, 2022				Semestre 1, 2023					Semestre 2, 2023				Semestre 1, 2024					
					O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	<b>Délais contractuels</b>	<b>451 jours</b>	<b>Mar 02/11/2</b>	<b>Mer 30/08/23</b>	<b>Délais contractuels</b>																														
2	Travaux préparatoires (cf OS N°01 et 02)	7 jours	Mar 02/11/2	Mar 09/11/21	<b>Travaux préparatoires (cf OS N°01 et 02)</b>																														
3	Travaux principaux	513 jours	Lun 04/04/22	Mer 30/08/23	<b>Travaux principaux</b>																														
4	<b>Travaux préparatoires</b>	43 jours	Lun 04/04/22	Ven 03/06/22	<b>Travaux préparatoires</b>																														
5	Renforcement piste d'accès	10 jours	Lun 04/04/22	Ven 15/04/22	<b>04/04 Renforcement piste d'accès</b>																														
6	Déviations de réseaux et raccordements EU/AEP/ELEC	28 jours	Lun 11/04/22	Jeu 19/05/22	<b>11/04 Déviations de réseaux et raccordements EU/AEP/ELEC</b>																														
7	Plateforme installations	20 jours	Jeu 14/04/22	Jeu 12/05/22	<b>14/04 Plateforme installations</b>																														
8	Base vie et clôtures	5 jours	Ven 13/05/22	Jeu 19/05/22	<b>13/05 Base vie et clôtures</b>																														
9	Démolitions vestiges et plateformes des ouvrages	25 jours	Jeu 14/04/22	Jeu 19/05/22	<b>14/04 Démolitions vestiges et plateformes des ouvrages</b>																														
10	Puits définitif pour captage d'eau	10 jours	Ven 20/05/22	Ven 03/06/22	<b>20/05 Puits définitif pour captage d'eau</b>																														
11	<b>SP190, chambre à vannes et chambre de répartition</b>	66 jours	Ven 20/05/22	Jeu 25/08/22	<b>20/05 SP190, chambre à vannes et chambre de répartition</b>																														
12	Génie Civil des ouvrages annexes	55 jours	Ven 20/05/22	Mar 09/08/22	<b>20/05 Génie Civil des ouvrages annexes</b>																														
13	Equipements SP190	25 jours	Ven 17/06/22	Ven 22/07/22	<b>17/06 Equipements SP190</b>																														
14	Raccordement provisoire sur réseau existant et réalisation du by-Pass	4 jours	Mer 10/08/22	Mar 16/08/22	<b>10/08 Raccordement provisoire sur réseau existant et réalisation du by-Pass</b>																														
15	Mise en service SP190	2 jours	Mer 17/08/22	Jeu 18/08/22	<b>17/08 Mise en service SP190</b>																														
16	Démolition ancienne station	5 jours	Ven 19/08/22	Jeu 25/08/22	<b>19/08 Démolition ancienne station</b>																														
17	<b>Bassin</b>	318 jours	Ven 20/05/22	Ven 01/09/23	<b>20/05 Bassin</b>																														
18	Paroi moulée - Installations et murettes guide	15 jours	Ven 20/05/22	Lun 13/06/22	<b>20/05 Paroi moulée - Installations et murettes guide</b>																														
19	Paroi moulée - production et repli	48 jours	Mar 14/06/22	Lun 22/08/22	<b>14/06 Paroi moulée - production et repli</b>																														
20	Micropieux d'essai y compris essais de traction	7 jours	Ven 19/08/22	Lun 29/08/22	<b>19/08 Micropieux d'essai y compris essais de traction</b>																														
21	Bouchon injecté	47 jours	Mar 23/08/22	Mer 26/10/22	<b>23/08 Bouchon injecté</b>																														
22	Micropieux	25 jours	Mer 26/10/22	Jeu 01/12/22	<b>26/10 Micropieux</b>																														
23	Puits de rabattement yc mise en place des pompes de rabattement	8 jours	Ven 02/12/22	Mar 13/12/22	<b>02/12 Puits de rabattement yc mise en place des pompes de rabattement</b>																														
24	Terrassement bassin phase 1	3 jours	Mer 14/12/22	Ven 16/12/22	<b>14/12 Terrassement bassin phase 1</b>																														
25	Recépage PM et poutre de couronnement	20 jours	Lun 19/12/22	Ven 20/01/23	<b>19/12 Recépage PM et poutre de couronnement</b>																														
26	Terrassement bassin phase 2 yc rabattement de nappe	20 jours	Lun 23/01/23	Ven 17/02/23	<b>23/01 Terrassement bassin phase 2 yc rabattement de nappe</b>																														
27	Rabotage PM	20 jours	Lun 23/01/23	Ven 17/02/23	<b>23/01 Rabotage PM</b>																														
28	Radier, élévations, poutres et support des augets	60 jours	Lun 20/02/23	Mer 17/05/23	<b>20/02 Radier, élévations, poutres et support des augets</b>																														
29	Pose équipements du bassin (augets...)	5 jours	Ven 19/05/23	Jeu 25/05/23	<b>19/05 Pose équipements du bassin (augets...)</b>																														
30	Ouvrages d'entrée et de sortie du bassin	30 jours	Lun 27/02/23	Ven 07/04/23	<b>27/02 Ouvrages d'entrée et de sortie du bassin</b>																														
31	Dalle de couverture	25 jours	Ven 26/05/23	Ven 30/06/23	<b>26/05 Dalle de couverture</b>																														
32	Bâtiment technique sur bassin	30 jours	Lun 03/07/23	Lun 14/08/23	<b>03/07 Bâtiment technique sur bassin</b>																														
33	Etanchéité, finitions et replis	23 jours	Mar 01/08/23	Ven 01/09/23	<b>01/08 Etanchéité, finitions et replis</b>																														
34	Equipements bassin et bâtiment technique puis essais	68 jours	Ven 26/05/23	Ven 01/09/23	<b>26/05 Equipements bassin et bâtiment technique</b>																														
35	Aménagements extérieurs / VRD	25 jours	Ven 28/07/23	Ven 01/09/23	<b>28/07 Aménagements extérieurs / VRD</b>																														